

පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මාසික ප්‍රගතිය - 2020 දෙසැම්බර් මස 31 දිනට
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - ඉලුල්පෙ

අ.අ.	ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලද අමාත්‍යාංශයේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	වැඩ විෂය	ඇස්තමේන්තු මුදල	අංශය	ගිවිසුම්ගත මුදල රු.	වැඩ අවසන් කර ඇති ප්‍රමාණය		භෞතික ප්‍රගතිය				ප්‍රගතිය පසුබැලීම හේතු හා වෙනත් විශේෂ කරුණු	
							අනුපාත කර ඇති	ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති	25%	50%	75%	100%		
1	සමාජ සුබසාධන, පරිවහන හා ප්‍රමාරක්ෂක, ග්‍රාම සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය.	කරදියමුල්ල	කරදියමුල්ල හාල්නැටිකැත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	400,000.00	මාර්ග	383,427.17	✓	✓					100%	
2	සමාජ සුබසාධන, පරිවහන හා ප්‍රමාරක්ෂක, ග්‍රාම සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය.	හල්පෙ	මියනවල මොරගමංකඩ අසල සිට මල්පෙයාය දක්වා කොටස සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00	මාර්ග	284,142.98	✓	✓					100%	

3	සමාජ සුබසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ග්‍රාමසංවර්ධන හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය.	කරගස්තලාව	කරගස්තලාව පන්සලට පහල මාර්ගයේ පැතිබැම්ම සංවර්ධනය කිරීම.	400,000.00	මාර්ග	390243.90	✓	✓					100%	
4	සමාජ සුබසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ග්‍රාමසංවර්ධන හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය.	රන්මලවින්න	රන්මලවින්න සේවාදායක ගොඩනැගිල්ල සඳහා වැසිකිළියක් ඉදිකිරීම	350,000.00	සනිපාරක්ෂක	341,463.41	✓	✓					100%	
			එකතුව	1,450,000.00		1,399,277.46								

සකස් කළේ 

කේ. ඩී. ආර්. එස්. ඩී. අබේරත්න

සංවර්ධන නිලධාරී

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

ඉඩුල්ල

නිර්දේශ කළේ 

එම්. එම්. එස්. ඩී. ගුණසේකර.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පුරාණ සේනාධිපති මාවත, පුරාණ සේනාධිපති මාවත, පුරාණ සේනාධිපති මාවත

ඉඩුල්ල

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පුරාණ සේනාධිපති මාවත, පුරාණ සේනාධිපති මාවත, පුරාණ සේනාධිපති මාවත

අනුමත කළේ 

බී. එම්. බී. එම්. ඩී. බදුගෙදර.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ඉඩුල්ල

බී. එම්. බී. එම්. ඩී. බදුගෙදර
ප්‍රාදේශීය ලේකම්
ඉඩුල්ල

පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020

අවිච්ඡේද අනුමත කිරීම 2020 පළාත් පාලන මාර්ග

ඉඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

2020 දෙසැම්බර් මස 31 දිනට ප්‍රගතිය

අ.අ	ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලද අමාත්‍යාංශයේ නම	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘතියේ නම	ඇස්තමේන්තු මුදල	අංශය	වෙන් කරන ලද මුදල	ප්‍රගතිය
1	ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය	පල්ලේවෙල	බටකැටිය මාර්ගයේ ප්‍රේමසිරි මහතාගේ නිවස අසල කොටස සංවර්ධනය කිරීම	456,603.35	මාර්ග	443,304.22	100% - බිල්පත් යොමු කර ඇත.

සකස් කලේ.....




කේ.ඒ.ආර්.එස්.ඩී.අබේරත්න.

සංවර්ධන නිලධාරී

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

ඉඩුල්ල

නිර්දේශ කලේ.....



එච්.එම්.එස්.ඒ.ගුණසේකර.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, එස්.ඒ.ආර්.එස්.ඒ.ගුණසේකර

ඉඩුල්ල

සහකාර අධ්‍යක්ෂ, ක්‍රමසම්පාදන

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඉඩුල්ල

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

ඉඩුල්ල

අනුමත කලේ.....



බී.එම්.බී.එම්.ඒ.බදුගෙදර.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ඉඩුල්ල

ආර්.බී.එම්.ඩී. බදුගෙදර
ප්‍රාදේශීය ලේකම්
ඉඩුල්ල